



DESCRIPCIÓN DEL IZAMIENTO

FECHA: SITIO DE LA MANIOBRA: EQUIPO A UTILIZAR: ☐ GRUA ☐ HIDROGRUA

DESCRIPCIÓN DE LA MANIOBRA:

DESCRIPCIÓN DE LA CARGA:

PESO DE LA CARGA: Kg. CUADRANTE DE LA OPERACIÓN: ☐ FRENTE ☐ LADO ☐ ATRÁS ☐ 360°

POSICIÓN INICIAL		POSICIÓN FINAL		DATOS DE ACCESORIOS	
Radio inicial:		Radio final:		Capacidad eslingas: Kg.	
Angulo inicial:		Angulo final:		Capacidad grilletes: Kg.	
Longitud/Altura de pluma inicial:		Longitud/Altura de pluma final:		Capacidad ganchos: Kg.	
Capacidad grúa/hidrogrúa: Kg.		Capacidad grúa/hidrogrúa: Kg.			
CABLE (APAREJO PRINCIPAL o AUXILIAR)					
Diámetro del cable:		Número de partes:		Capacidad de izamiento basada en las partes: Kg.	
AGUILÓN Montado: ☐ SI ☐ NO					
Peso: Extendido: Kg.		Guardado: Kg.		La capacidad nominal del aguilón en la tabla es de: Kg.	
Si se va a utilizar el aguilón, longitud: Kg.		Angulo:		Capacidad de izamiento del cable del aparejo auxiliar: Kg.	
CÁLCULOS DE CARGAS Expresados en KG.					
Peso de la carga:			Peso de la(s) persona(s):		
Peso de gancho principal:			Peso de la guindola/barquilla:		
Peso del gancho auxiliar:			Peso del aguilón (extendido o recogido):		
Peso de percha:			Capacidad grúa / hidrogrúa:		
Peso de tensores:					
Carga Total / Capacidad Equipo:			%		
Nota: La Carga Total debe ser igual a la sumatoria de todos los pesos detallados en Cálculo de Cargas y no debe superar el 90% de la capacidad del equipo de izamiento.					

DEFINICIÓN DE CRITICIDAD DEL IZAMIENTO

Se requiere utilizar el 80% o más de la capacidad bruta de la grúa
El valor de la carga es igual o mayor a US\$ 100.000
El izamiento se debe realizar por encima de líneas presurizadas o equipos, afectados al proceso productivo
El izamiento se debe realizar con dos grúas. La capacidad bruta de cada una de las grúas no debe superar el 80%
El izamiento se debe realizar cerca de líneas eléctricas energizadas
El izamiento se debe realizar en condiciones climáticas desfavorables (lluvia, viento, nieve)
Cuando el Operador no tiene completa visibilidad de la carga
Cuando se izan personas con guindola/barquilla.
El izamiento se debe realizar en cercanía de excavaciones, taludes y/o cámaras.
El izamiento se debe realizar sobre plataformas marinas o fluviales.
El izamiento se debe realizar por debajo de la cota 0 m del nivel de suelo.

¿El izamiento es CRÍTICO? ☐ SI ☐ NO

ACCESORIOS CERTIFICADOS

1. Tipo de eslinga: ☐ Cable de acero ☐ Cadena ☐ Fibra sintética	Ejecutante: he revisado los datos de los cálculos de cargas, los datos de pesos de los componentes del equipo de izamiento y de los accesorios a usar en el izamiento, encontrando todos en condiciones de uso.
2. Tipo de enganche: ☐ Vertical ☐ Ahorcado ☐ Cesta ☐ Casada	
3. Angulo de eslingas: ☐ 90° ☐ 60° ☐ 45° ☐ 30°	
4. Cantidad de eslingas: Longitud	
5. Capacidad nominal de las eslingas en función al ángulo de trabajo: kg.	Firma
6. Tamaño del grillete: Número de grilletes:	Aclaración
7. Capacidad nominal de los grilletes: kg.	Fecha

LISTA DE VERIFICACIÓN	SI	NO	Yo Persona a cargo del izamiento he revisado los datos de los cálculos de cargas, los datos de pesos de los componentes del equipo de izamiento y de los accesorios a usar en el izaje, encontrando todos en condiciones de uso. También he revisado la lista de verificación.
¿Se inspeccionó el equipo de izamiento previo su uso?	☐	☐	
¿Se realizó el análisis de riesgo con el personal involucrado?	☐	☐	
¿El equipo cuenta con un diagrama de cargas?	☐	☐	
¿Está el equipo sobre una superficie sólida, plana y con bases de apoyo?	☐	☐	
¿Está la carga nivelada y correctamente asegurada?	☐	☐	
¿Se han instalado sogas guía a la carga?	☐	☐	
¿Verifiqué que no hay peligro de contacto o aproximación con líneas energizadas?	☐	☐	
¿Verifiqué que no existen interferencias en el entorno para realizar el izamiento?	☐	☐	
¿Verifiqué que no existen líneas enterradas que puedan ser afectadas?	☐	☐	
¿Se ha señalado el área del izamiento?	☐	☐	
¿El señalero es visible para el operador y cuenta con chaleco reflectivo?	☐	☐	
¿La iluminación es la adecuada para realizar la actividad?	☐	☐	
¿Las certificaciones del operador y del equipo están vigentes?	☐	☐	
¿Los accesorios a utilizar, están certificados?	☐	☐	
¿Las condiciones climáticas, son las adecuadas para realizar el izamiento?	☐	☐	
⚠ Si responde "No" a alguna de las preguntas, el izamiento NO debe realizarse hasta que se solucione el desvío			

Yo, **Persona a cargo del izamiento**, he inspeccionado y verificado que el área de trabajo, habiéndose terminado el mismo de acuerdo a lo planificado, queda en buenas condiciones de orden y limpieza.

ESTE PLAN DE IZAMIENTO QUEDA CERRADO

Firma Fecha Hora